

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: **12837**
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@senorsnacks.be



ProKo.: LS23
Verslagnr.: 6725812-3
Voorl. verslagnr.:
Datum: 11/06/2026

Klant / Opdrachtgever:

SENOR SNACKS BV
WINKELOM 87C
2440 GEEL

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 609 SCHEEPERS BRAM
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** SENOR SNACKS **Adres:** WINKELOM 87C 2440 GEEL
Installateur/verantw. werk: **Naam:** SENOR SNACKS **Adres:** WINKELOM 87C 2440 GEEL **B.T.W.:**
Adres installatie: SENOR SNACKS WINKELOM 87C GEEL 2440 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: mobiele installatie **Toestel/Install. ID:** wagen Brascheria
EAN nr.: Nvt **Netbeheerder:** - **Teller nr.:** **Nacht teller nr.:**

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Installatiedatum: ☐ vóór 01/10/1981 ☒ tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 ☐ tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 ☐ vanaf 01/06/2023

Afwijkingen: deel 8 Boek 1 : nvt en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1: nvt

Datum: 11/06/2026

Volgende controle binnen 12 maand of uiterlijk vóór 30/06/2027

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: niet aanwezig **Aansluiting:** Lokaal aangeboden voeding **Wachtbuis:** nvt **Isolatieplaat:** aanwezig
Nom. spanning: 1 x 240V **Max. beveiliging:** 16A **Hoofdbeveiliging:** Max 16A **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: / **aantal geleiders:** / **doorsnede:** / mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: H07RN-F **aantal geleiders:** 3G **doorsnede:** 2,5 mm²
Aardverbinding: aard: Lokaal aangeboden **bereikbaarheid:** /
Aardelektrode: type: Lokaal aangeboden **sectie:** / mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/30mA **bijkomende:** /
Eéndraadschema en situatieplan: nvt **referentie:**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: nvt **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 2+2

Voertuig/wagen: Mercedes Benz // type: B1 // chassisnr: WDB9036121R371222 // nrplaat: 1-RTA-078

Zekeringsbord 1 : Diff 40A/30mA 2p. // 1 kring 2p C20A + 1 kring C.2.16A

Zekeringsbord 2 : Diff 40A/30mA 2p. // 2 kring 2p C20A

Voeding 2x ingebouwde stekkeraansluiting 1F+N+PE Max 16A

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: >1 MOhm

Spreidingsweerstand: / Ohm

Testknop diff.schak.: nvt

Controle foutlus: nvt

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Bescherming tegen elektrische schokken:

rechtstreekse aanraking: in orde

onrechtstreekse aanraking: in orde

Bescherming tegen overstroom: in orde

Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	Lokaal aangeboden voeding en aarding dienen conform te zijn met de voorschriften van Boek 1 van het koninklijke besluit van 8 september 2019.
I	geen

BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



De

agent-onderzoeker

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf