

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr.: **12837**  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: info@senorsnacks.be

ProKo.: LS23  
Verslagnr.: 6492189-30  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 10/06/2025



**Klant / Opdrachtgever:**

SENOR SNACKS  
WINKELOM 87C  
2440 GEEL

**Afdeling: ELE**

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS**  
**(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

**Erkend organisme:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 609 SCHEEPERS BRAM  
**Eigenaar/beheerder/uitbater:** **Naam:** SEÑOR SNACKS **Adres:** WINKELOM 87C 2440 GEEL  
**Installateur/verantw. werk:** **Naam:** SEÑOR SNACKS **Adres:** WINKELOM 87C 2440 GEEL **B.T.W.:** BE0465570997  
**Adres installatie:** SENOR SNACKS WINKELOM 87C GEEL 2440 **Private HS-cabine:** NEE  
**Type installatie:** mobiele installatie **Toestel/Install. ID:** C101 -- C108  
**EAN nr.:** Nvt **Leverancier:** **Teller nr.:** Nvt **Nachtteller nr.:**

**CONTROLE**

**Basis:** KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
**Type:** controlebezoek (hfst. 6.5) **Afwijking deel 8 Boek 1 \*:** toegepast  
(\*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt  
**Datum:** 10/06/2025 **Volgende controle binnen** 12 maand of uiterlijk vóór 30/06/2026 **Installatiedatum:** tussen 01/10/1981 en 01/06/2020  
**Inhoud:** Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

**Spanning:** aanwezig **Aansluiting:** Lokaal aangeboden voeding **Wachtbuis:** Nvt **Isolatieplaat:** aanwezig  
**Nom. spanning:** 3N400V **Max. beveiliging:** 16A **Hoofdbeveiliging:** Max 16A **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar  
**Meter-bordverbinding:** kabeltype: / **aantal geleiders:** / **doorsnede:** / mm<sup>2</sup>  
**Voedingsbekabeling:** kabeltype: H07RN-F **aantal geleiders:** 3G **doorsnede:** 6 mm<sup>2</sup>  
**Aardelektrode:** type: Lokaal aangeboden **sectie:** / mm<sup>2</sup>  
**Diff. schakelaar:** algemene: 2p 40A/30mA **bijkomende:** /  
**Eéndraadschema en situatieplan:** ☒ nvt ☐ referentie:  
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:** nvt **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde  
**Nog niet geplaatst:** ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -  
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
**Aantal borden:** 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 5

Container C108

Zekeringsbord: Diff.40A/30mA/2P/A + 2 kringen C.2. 20A + 1 kring C.2. 16A

Voeding: 1 x ingebouwde stekkeraansluiting 1F + N + PE 32A max.

**RESULTATEN**

**Algemene isolatieweerstand:** 45 MOhm **Spreidingsweerstand:** / Ohm  
**Testknop diff.schak.:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
**Bescherming tegen overstroom:** in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

|   |                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N | Lokaal aangeboden voeding en aarding dienen conform te zijn met de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september |
| I | geen                                                                                                                                   |

**BESLUIT**

- ☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.  
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

Voor de Technisch Directeur,



Ir.

G.

Croes

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)