

Klantverantw.:  
Opdrachtnr.:  
Klantnr.: **12837**  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: info@senorsnacks.be



ProKo.: LS23  
Verslagnr.: 6514716  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 11/09/2025

**Klant / Opdrachtgever:**

SENOR SNACKS  
WINKELOM 87C  
2440 GEEL

**Afdeling: ELE**

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS**  
**(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie**

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

**Erkend organisme:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 589 VAN LINDT THOMAS  
**Eigenaar/beheerder/uitbater:** **Naam:** SENOR SNACKS **Adres:** WINKELOM 87C, 2240 GEEL  
**Installateur/verantw. werk:** **Naam:** SENOR SNACKS **Adres:** WINKELOM 87C, 2240 GEEL **B.T.W.:**  
**Adres installatie:** SENOR SNACKS WINKELOM 87C GEEL 2440 **Private HS-cabine:** NEE  
**Type installatie:** mobiele installatie **Toestel/Install. ID:** Wagen 503  
**EAN nr.:** nvt **Netbeheerder:** Niet bekend **Teller nr.:** / **Nachtsteller nr.:**

**CONTROLE**

**Basis:** KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

**Type:** controlebezoek (hfst. 6.5)

Kies een item.

**Installatie datum:** ☐ < 01/10/1981 ☒ ≥ 01/10/1981 en < 01/06/2020 ☐ ≥ 01/06/2020 en < 01/06/2023 ☐ ≥ 01/06/2023 ☐ ≥ 01/03/2025

**Afwijkingen: deel 8:** toegepast en onderafd. 6.5.8.1, punt: 1, 2 en 3 (1: extra Diff.; 2: contactdozen; 3: ruimtes bad/douche)

**Datum:** 11/09/2025

**Volgende controle binnen** 12 maand of uiterlijk vóór 30/09/2026

**Inhoud:** Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

**Spanning:** niet aanwezig **Aansluiting:** Ter plaatsen bij opstelling **Wachtbuis:** nvt **Isolatieplaat:** nvt  
**Nom. spanning:** 1 x 240V **Max. beveiliging:** 16A **Hoofdbeveiliging:** Ter plaatsen bij opstelling **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar  
**Meter-bordverbinding:** kabeltype: HOFNRF **aantal geleiders:** 3 **doorsnede:** 2,5 mm<sup>2</sup>  
**Voedingsbekabeling:** kabeltype: nvt **aantal geleiders:** nvt **doorsnede:** nvt mm<sup>2</sup>  
**Aardverbinding:** aard: Ter plaatsen bij opstelling **bereikbaarheid:** Ter plaatsen bij opstelling  
**Aardelektrode:** type: Ter plaatsen bij opstelling **sectie:** Ter plaatsen bij opstelling mm<sup>2</sup>  
**Diff. schakelaar:** algemene: 2p 40A/30mA **bijkomende:** nvt  
**Eéndraadschema en situatieplan:** nvt **referentie:**  
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:** nvt **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde  
**Aanwezige bijzondere installaties:** ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -  
**Nog niet geplaatst:** ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -  
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
**Aantal borden:** 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 7

**Foodtruck:** merk:Knott// Schass.nr:361-321-97// nr. plaat: **1-QAG-115**

1x Diff. 2p 40A/30mA+1x Aut. 2p C 16A 3kA+6x Aut. 2p C 20A 3kA Voeding Foodtruck Stekker aansluiting 1f+N+PE

**RESULTATEN**

**Algemene isolatieweerstand:** 5 MOhm **Spreadingsweerstand:** Ter plaatsen bij opstelling Ohm  
**Testknop diff.schak.:** in orde **Controle foutlus:** nvt **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde  
**Bescherming tegen overstroom:** in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

**BESLUIT**

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



De

agent-onderzoeker

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)