

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : **12837**
Cont.pers.:
Tel.: -, Fax: -
GSM: - e-mail: info@senorsnacks.be

ProKo.: TL09
Verslagnr.: 6514715
Voorl. verslagnr.: V6514715
Datum: 14/09/2025

BV SENOR SNACKS
WINKELOM 87C
2440 GEEL

Afdeling: REC

VERSLAG VAN DICHTHEIDSPROEF OP GASLEIDINGEN
(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/REC/001, §7.3)

Toestel/Install. ID: **Wagen 503 nr. plaat: 1-QAG-115**
Plaats van onderzoek: SENOR SNACKS WINKELOM 87C GEEL 2440
Datum van onderzoek: 11/09/2025
Reglementering: NBN D51-006
K.B. 21/10/1968
Onderzoeker: VAN LINDT THOMAS
Periodiciteit: 12 maanden
Volgende onderzoek voor: 30/09/2026
Aanwezige persoon:

I) ALGEMEENHEDEN

Referentie Foodtruck: merk:Knott// Schass.nr:361-321-97// nr. plaat: **1-QAG-115**

☒ Gasflessen

Aard van het gas: ☒ propaan ☐ butaan ☐ andere

Aard van het onderzoek: ☐ indienststellingsonderzoek ☒ Periodiek onderzoek

Aard van de installatie: ☐ Residentieel ☒ Industrieel (70 kW) ☐ Nieuw ☐ Uitbreiding ☒ Bestaand.

II) ONDERZOEK:

Controle op lekdichtheid bij werkdruk van zichtbare leidingen en zijn verbindingen die zonder voorafgaande ingrepen bereikbaar en zichtbaar zijn.

1) Beschrijving:

a) Beschrijving van de installatie:

☒ Gasleiding vanaf de kraan van de gashouder naar de stopkranen van de verbruikstoestellen.

☒ Binnenleiding: diameter:15mm; - werkdruk:37mbar; ☒ koper ☐ staal ☐ PLT ☐ flexibel

☒ Buitenleiding: diameter: 8 mm; - werkdruk:1,5 bar; ☐ koper ☐ staal ☐ PLT ☒ flexibel

b) Aard van de verbindingen:

☐ hard solderen ☐ lasverbindingen, ☒ schroefverbindingen,

☒ knelfittingen ☐ persfittingen. ☐ 3-delige koppeling

☐ overgangskoppeling PE/metaal ☐ electrolasmof

c) Aangesloten toestellen.

☒ Toestel: FRITEUSE 4POT	Merk: PERFECTA	Nr.:	Type: A	Cat: I3P
☒ Toestel: FRITEUSE 1POT	Merk: PERFECTA	Nr.:	Type: A	Cat: I3P
☐ Toestel:	Merk:	Nr.:	Type:	Cat:

☒ Ieder verbruikstoestel is voorzien van een afsluitkraan.

☐ Niet gebruikte leidingen zijn voorzien van een stopkraan met stop.

☒ Slangen:- ☒ 0,5 m voor de aansluiting van vaste toestellen. ☒ geldigheidsdatum : 2023 +5JAAR
- ☐ 2 m voor de aansluiting van verplaatsbare toestellen. ☐ geldigheidsdatum :

2) Dichtheidsproef.:

☒ De dichtheid van de leiding werd nagezien bij hun maximale werkdruk.

☐ De dichtheid van de leiding werd nagezien d.m.v. een controle manometer.

☒ De zichtbare verbindingen werden gecontroleerd op dichtheid door middel van een zeepoplossing.

3) Vaststellingen :

Er werd ☒ geen drukverlies waargenomen tijdens het onderzoek.

☐ drukverlies waargenomen tijdens het onderzoek.

III) NOTAIV) INBREUKEN

Geen.

BESLUIT

- | | |
|--|--|
| ☒ Er werden geen lekken vastgesteld | ☐ Er werden lekken vastgesteld |
| ☒ De installatie is goedgekeurd. | ☐ De installatie is afgekeurd. |
| ☐ De installatie mag verder gebruikt worden. | ☐ De installatie mag niet in dienst blijven |
| ☐ De installatie is conform aan de voorschriften | ☐ De installatie is niet conform aan de voorschriften |
| ☐ Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde inbreuk(en). | |
| ☐ Een aanvullende controle na aanpassing is vereist. | |

i.o. MARTENS JEAN (EMD 2002/H065 - AGRW IS-004)



De agent-onderzoeker

MARTENS Jean
EMD 2002/H065
0483/246.159
jean.martens@ocb.be

