

Klantverantw.: 461
Opdrachtnr.: 12837-461
Klantnr.: 12837
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@senorsnacks.be



ProKo.: LS23
Verslagnr.: 6305583-2
Voorl. verslagnr.:
Datum: 10/06/2025

Klant / Opdrachtgever:

SENOR SNACKS
WINKELOM 87C
2440 GEEL

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 589 VAN LINDT THOMAS
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** SENOR SNACKS **Adres:** WINKELOM 87C, 2440 GEEL
Installateur/verantw. werk: **Naam:** SENOR SNACKS **Adres:** WINKELOM 87C, 2440 GEEL **B.T.W.:** BE0465570997
Adres installatie: SENOR SNACKS WINKELOM 87C GEEL 2440 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: mobiele installatie **Toestel/Install. ID:** container K1
EAN nr.: NVT **Netbeheerder:** Niet gekend **Teller nr.:** ter plaatsen bij opstelling **Nachtteller nr.:**

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)
Niet huishoudelijke installatie

Installatie datum: ☐ < 01/10/1981 ☒ ≥ 01/10/1981 en < 01/06/2020 ☒ ≥ 01/06/2020 en < 01/06/2023 ☐ ≥ 01/06/2023 ☐ ≥ 01/03/2025

Afwijkingen: deel 8: Kies een item. **en onderafd. 6.5.8.1, punt:** 1, 2 en 3 (1: extra Diff.; 2: contactdozen; 3: ruimtes bad/douche)

Datum: 10/06/2025 **Volgende controle binnen** 12 maand of uiterlijk vóór 30/06/2026

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: niet aanwezig **Aansluiting:** ter plaatsen bij opstelling **Wachtbuis:** nvt **Isolatieplaat:** nvt
Nom. spanning: 3N400V **Max. beveiliging:** 16A **Hoofdbeveiliging:** Max 16A **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** H07RNF **aantal geleiders:** 3 **doorsnede:** 2,5 mm²
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** ter plaatsen bij opstelling **aantal geleiders:** ter plaatsen bij opstelling **doorsnede:** ter plaatsen bij opstelling mm²
Aardverbinding: **aard:** ter plaatsen bij opstelling **bereikbaarheid:** ter plaatsen bij opstelling
Aardelektrode: **type:** ter plaatsen bij opstelling **sectie:** ter plaatsen bij opstelling mm²
Diff. schakelaar: **algemeen:** 2p 40A/30mA **bijkomende:** nvt
Eëndraadschema en situatieplan: nvt **referentie:**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: nvt **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 2

CONTAINER: K1 Kassa

Diff. 2p 40A/30mA, 1x Aut. 2p C 20A, 1x Aut. 2p C 16A

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 5 MOhm **Spreidingsweerstand:** ter plaatsen bij opstelling Ohm
Testknop diff.schak.: in orde **Controlé foutlus:** nvt **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	De ter plaatsen aangeleverde voeding dient aan de hierboven vermelde voorschriften te voldoen.
I	geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf