

Klantverantw.: **461**
Opdrachtn.: 12837-461
Klantnr. : **12837**
Cont.pers.:
Tel.: -, Fax: -
GSM: 0475251896 e-mail: info@senorsnacks.be

ProKo.: TL09
Verslagnr.: 6701303-12
Voorl. verslagnr.: V6701303-12
Datum: 16/06/2026

SENOR SNACKS BV
WINKELOM 87C
2440 GEEL

Afdeling: REC

VERSLAG VAN ONDERZOEK GASDICHTHEID MARKT/KERMISWAGEN

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/REC/001, §7.3)

Toestel/Install. ID:	wagen 804	
Plaats van onderzoek:	SENOR SNACKS WINKELOM 87C GEEL 2440	
Datum van onderzoek:	11/06/2026	Periodiciteit: 12 maanden
Reglementering:	Visueel onderzoek	Volgende onderzoek vóór: 30/06/2027
Onderzoeker:	VAN LINDT THOMAS	Aanwezige persoon: Dhr. Verboven Chris

Eigendom van: Señor Snacks

1. Kenmerken installatie:

a) kenmerken voertuig.

Controle betreft frituurwagen: 804

Merk	: BCW	Type	: M23500
Nr.plaat	: 1-QBV-106	Chassisnr.	: TP8764

b) kenmerken gasinstallatie.

Voeding van de installatie : 4 x propaan gasfles opgesteld in openlucht buiten het voertuig.

Leidingwerk : Aansluitslang (2021) tussen primaire ontspanners gasfles en Afsluitkraan collector.
Koperleidingwerk tussen secundaire ontspanner collector.
Koperleidingwerk tussen secundaire ontspanner afsluitkraan toestel
Koperleidingwerk tussen secundaire ontspanner en collector.
Koperleidingwerk tussen secundaire ontspanner en afsluitkraan toestel.
Koperleidingwerk tussen sectioneerkraan en afsluitkraan stop.

Ontspanners : primair (1,5 bar) + secundaire ontspanner aanwezig per verbruikstoestel.
Toestel(len) : 1 x Friteuse – merk: perfecta // type: 4 pots
: 1 x Friteuse – merk: perfecta // type: 4 pots

2. Onderzoek:

Visuele controle van gasdichtheid op werkdruk van de vermelde installatie. Dit doormiddel van het afzepen van alle bereikbare en visueel zichtbare koppelingen en kranen.

Tevens werden de bereikbare aansluitslangen visueel onderzocht op eventuele beschadigingen en verouderingsverschijnselen.

3. Resultaat:

Er werden op het ogenblik van controle geen lekken vastgesteld.

De aansluitslangen werden in goede staat bevonden.

BESLUIT

In het kader van ons onderzoek hebben wij geen tekortkomingen vastgesteld. Het rendement voldoet.
De installatie mag in dienst blijven.

Technisch Directeur,

Ir. G. Cross

